

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**EMPREENHIMENTO: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**

AGENTE EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE

LOCALIZAÇÃO: RUA EDIMO LUIZ TONIAL, CACIQUE DOBLE - RS

SINAPI: 01/2020

BDI: 26,50%

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso (%)	Valores das Obras e Serviços (R\$)	MESES					
				Mês 1		Mês 2		Mês 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1,56	680,00	100,00	680,00				
2.0	INFRA-ESTRUTURA	6,98	3.039,75	100,00	3.039,75				
3.0	SUPER ESTRUTURA	23,56	10.254,80	100,00	10.254,80				
4.0	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS	14,64	6.371,42	50,00	3.185,71	50,00	3.185,71		
5.0	COBERTURA	14,99	6.525,69	50,00	3.262,84	50,00	3.262,84		
6.0	PAVIMENTAÇÃO	5,37	2.336,58			100,00	2.336,58		
7.0	REVESTIMENTOS	23,24	10113,28			70,00	7.079,29	30,00	3033,98
8.0	PINTURA	5,48	2386,06					100,00	2386,06
9.0	ESQUADRIAS	2,45	1.068,37			100,00	1.068,37		
9.1	ILUMINAÇÃO	1,71	744,82			80,00	595,86	20,00	148,96
TOTAL SIMPLES		100,00	43.520,78	46,93	20.423,11	40,28	17.528,66	12,80	5.569,01
TOTAL ACUMULADO				46,93	20.423,11	87,20	37.951,77	100,00	43.520,78

Cacique Doble, 06 de março de 2020

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6**EDIVAN FORTUNA**
PREFEITO MUNICIPAL