

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE/RS

OBRA: Revitalização do Calçamento
Data de preço: Julho/2024 planilha desonerada
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRA

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.052,52	5,56%	100%		
2	REGULARIZAÇÃO E LASTRO	R\$ 31.216,03	14,40%	100%		
3	PISO E ACESSÓRIOS	R\$ 96.284,38	44,43%	50%	50%	
4	ELETRICA	R\$ 43.031,73	19,86%	25%	50%	25%
5	CHAFARIZ	R\$ 19.490,25	8,99%	25%	50%	25%
6	PINTURA	R\$ 2.622,00	1,21%			100%
7	PAISAGISMO	R\$ 12.032,50	5,55%			100%
Valores totais		216.729,40	100,00%	107.041,23	79.403,18	30.284,99

ADRIELI SILVESTRO
ARQ CAU RS 131293-6
CACIQUE DOBLE, RS, 07 DE OUTUBRO 2024